

تاریخ:



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان یزد

فرم ساختار شکست درصد عملیات انجام شده توسط سازنده ساختمان  
در بازه زمانی قرارداد اجرای ساختمان

مشخصات ساختمان:

۱- شماره پرونده نظام مهندسی..... ۲- شماره پروانه ساختمان..... ۳- تاریخ صدور پروانه ساختمان.....  
۴- تاریخ شروع بکار طبق گواهی مهندس ناظر..... ۵- تاریخ شروع قرارداد سازنده..... ۶- تاریخ اتمام قرارداد سازنده.....

نام و نام خانوادگی مالک مندرج در پروانه ساختمان.....  
نام و نام خانوادگی مالک فعلی ساختمان..... شماره تماس.....

ساختار شکست سازه بتنی

ردیف	شرح عملیات	درصد کل عملیات	درصد عملیات انجام شده
۱.	گودبرداری	۳	
۲.	فونداسیون و ریشه ستونها دربی و آرماتورهای انتظار ستون ها	۷	
۳.	قالب بندی و آرماتور بندی و اجرای کامل ستون ها	۱۸	
۴.	اجرای کامل دیوار های برشی و عناصر مقاوم جانبی	۵	
۵.	اجرای کامل و صحیح حائل ها	۳	
۶.	اجرای کامل سقف طبقات	۱۰	
۷.	اجرای کامل راه پله و چاهک آسانسور	۲	
۸.	کف سازی طبقات و بام	۲	
۹.	عایق کاری طبقات و بام	۳	
۱۰.	اجرای سقف های کاذب کامل	۵	
۱۱.	اندود بدنه سقف ها و دیوارها	۱۰	
۱۲.	اجرای فرش کف در کل طبقات	۷	
۱۳.	اجرای کامل راه پله طبقات	۲	
۱۴.	اجرای درب و پنجره ها	۴	
۱۵.	اجرای کامل نماسازی	۱۰	
۱۶.	اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری	۴	
۱۷.	نصب کامل شیشه ها	۱	
۱۸.	تهیه و نصب کلیه درب ها و کمد های چوبی	۲	
۱۹.	رنگ آمیزی کامل	۲	
	جمع کل درصد	۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضای سازنده ساختمان

تاریخ:



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان یزد

فرم ساختار شکست درصد عملیات انجام شده توسط سازنده ساختمان  
در بازه زمانی قرارداد اجرای ساختمان

مشخصات ساختمان:

۱- شماره پرونده نظام مهندسی..... ۲- شماره پروانه ساختمان..... ۳- تاریخ صدور پروانه ساختمان.....  
۴- تاریخ شروع بکار طبق گواهی مهندس ناظر..... ۵- تاریخ شروع قرارداد سازنده..... ۶- تاریخ اتمام قرارداد سازنده.....

نام و نام خانوادگی مالک مندرج در پروانه ساختمان.....  
نام و نام خانوادگی مالک فعلی ساختمان..... شماره تماس.....

ساختار شکست تأسیسات برقی

ردیف	شرح عملیات	درصد کل عملیات	درصد عملیات انجام شده
۱.	لوله گذاری	۲۰	
۲.	سیم کشی و کابل کشی	۳۰	
۳.	اجرای کامل تابلوهای برق	۱۴	
۴.	نصب کامل کلید و پریز و تجهیزات برقی	۲۵	
۵.	نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق	۴	
۶.	اجرا و راه اندازی و تست سیستم ارتینگ و چاه ارت	۴	
۷.	کنترل آسانسور	۳	
	جمع کل	۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضای ناظر تأسیسات برقی

مهر و امضای سازنده ساختمان

تاریخ:



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان یزد

فرم ساختار شکست درصد عملیات انجام شده توسط سازنده ساختمان  
در بازه زمانی قرارداد اجرای ساختمان

مشخصات ساختمان:

۱- شماره پرونده نظام مهندسی..... ۲- شماره پروانه ساختمان..... ۳- تاریخ صدور پروانه ساختمان.....  
۴- تاریخ شروع بکار طبق گواهی مهندس ناظر..... ۵- تاریخ شروع قرارداد سازنده..... ۶- تاریخ اتمام قرارداد سازنده.....

نام و نام خانوادگی مالک مندرج در پروانه ساختمان.....  
نام و نام خانوادگی مالک فعلی ساختمان..... شماره تماس.....

ساختار شکست تأسیسات مکانیکی

ردیف	شرح عملیات	درصد کل عملیات	درصد عملیات انجام شده
۱.	نصب ساپورت های تأسیسات	۵	
۲.	اجرای سیستم فاضلاب	۱۵	
۳.	لوله کشی آب سرد و گرم	۲۵	
۴.	اجرای کانال های هوا	۱۵	
۵.	نصب کلیه شیر آلات و وسایل بهداشتی	۱۰	
۶.	نصب کلیه تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش	۱۸	
۷.	اجرای کامل موتورخانه	۹	
۸.	کنترل آسانسور	۳	
	جمع کل	۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضای ناظر تأسیسات مکانیکی

مهر و امضای سازنده ساختمان