

تاریخ:



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

فرم ساختار شکست درصد عملیات انجام شده توسط سازنده ساختمان
در بازه زمانی قرارداد اجرای ساختمان

مشخصات ساختمان:

۱- شماره پرونده نظام مهندسی..... ۲- شماره پروانه ساختمان..... ۳- تاریخ صدور پروانه ساختمان.....
۴- تاریخ شروع بکار طبق گواهی مهندس ناظر..... ۵- تاریخ شروع قرارداد سازنده..... ۶- تاریخ اتمام قرارداد سازنده.....

نام و نام خانوادگی مالک مندرج در پروانه ساختمان
نام و نام خانوادگی مالک فعلی ساختمان شماره تماس.....

ساختار شکست ساختمان مصالح بنایی

ردیف	شرح عملیات	درصد کل عملیات	درصد عملیات انجام شده
۱.	گودبرداری	۳	
۲.	شناژهای افقی و پیش بینی شناژ قائم در تراز پی	۵	
۳.	اجرای دیوارهای باربر طبق ضوابط فنی	۱۰	
۴.	اجرای کامل شناژ افقی تراز سقف	۱۰	
۵.	اجرای کامل شناژ قائم طبقات طبق آئین نامه	۵	
۶.	اجرای کامل حائل ها	۳	
۷.	اجرای کامل سقف طبقات	۱۰	
۸.	اجرای کامل راه پله	۲	
۹.	کف سازی طبقات و بام	۲	
۱۰.	عایقکاری طبقات و بام	۳	
۱۱.	اجرای سقف های کاذب کامل	۵	
۱۲.	اندود بدنه سقف ها و دیوارها	۱۰	
۱۳.	اجرای فرش کف در کل طبقات	۷	
۱۴.	اجرای کامل راه پله طبقات	۲	
۱۵.	اجرای درب و پنجره ها	۴	
۱۶.	اجرای کامل نماسازی	۱۰	
۱۷.	اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری	۴	
۱۸.	نصب کامل شیشه ها	۱	
۱۹.	تهیه و نصب کلیه درب ها و کمد های چوبی	۲	
۲۰.	رنگ آمیزی کامل	۲	
	جمع کل درصد	۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضای سازنده ساختمان

تاریخ:



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

فرم ساختار شکست درصد عملیات انجام شده توسط سازنده ساختمان
در بازه زمانی قرارداد اجرای ساختمان

مشخصات ساختمان:

۱- شماره پرونده نظام مهندسی..... ۲- شماره پروانه ساختمان..... ۳- تاریخ صدور پروانه ساختمان.....
۴- تاریخ شروع بکار طبق گواهی مهندس ناظر..... ۵- تاریخ شروع قرارداد سازنده..... ۶- تاریخ اتمام قرارداد سازنده.....

نام و نام خانوادگی مالک مندرج در پروانه ساختمان.....
نام و نام خانوادگی مالک فعلی ساختمان..... شماره تماس.....

ساختار شکست تأسیسات برقی

ردیف	شرح عملیات	درصد کل عملیات	درصد عملیات انجام شده
۱.	لوله گذاری	۲۰	
۲.	سیم کشی و کابل کشی	۳۰	
۳.	اجرای کامل تابلوهای برق	۱۴	
۴.	نصب کامل کلید و پریز و تجهیزات برقی	۲۵	
۵.	نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق	۴	
۶.	اجرا و راه اندازی و تست سیستم ارتینگ و چاه ارت	۴	
۷.	کنترل آسانسور	۳	
	جمع کل	۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضای ناظر تأسیسات برقی

مهر و امضای سازنده ساختمان

تاریخ:



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

فرم ساختار شکست درصد عملیات انجام شده توسط سازنده ساختمان
در بازه زمانی قرارداد اجرای ساختمان

مشخصات ساختمان:

۱- شماره پرونده نظام مهندسی..... ۲- شماره پروانه ساختمان..... ۳- تاریخ صدور پروانه ساختمان.....
۴- تاریخ شروع بکار طبق گواهی مهندس ناظر..... ۵- تاریخ شروع قرارداد سازنده..... ۶- تاریخ اتمام قرارداد سازنده.....

نام و نام خانوادگی مالک مندرج در پروانه ساختمان.....
نام و نام خانوادگی مالک فعلی ساختمان..... شماره تماس.....

ساختار شکست تأسیسات مکانیکی

ردیف	شرح عملیات	درصد کل عملیات	درصد عملیات انجام شده
۱.	نصب ساپورت های تأسیسات	۵	
۲.	اجرای سیستم فاضلاب	۱۵	
۳.	لوله کشی آب سرد و گرم	۲۵	
۴.	اجرای کانال های هوا	۱۵	
۵.	نصب کلیه شیرآلات و وسایل بهداشتی	۱۰	
۶.	نصب کلیه تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش	۱۸	
۷.	اجرای کامل موتورخانه	۹	
۸.	کنترل آسانسور	۳	
	جمع کل	۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضای ناظر تأسیسات مکانیکی

مهر و امضای سازنده ساختمان