



فرم ساختار شکست - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

ویرایش آذرماه ۱۴۰۲

شماره پرونده : - گروه ساختمانی " الف " - (بر حسب درصد)

مرحله ساختمانی	سازه	پیشرفت کار	معماری	پیشرفت کار	برق	پیشرفت کار	مکانیک	پیشرفت کار
بررسی های مقدماتی و اعلام آمادگی / اتمام تخریب	۴		۳		۴		۴	
اتمام گودبرداری	۱۲		۵		۴		۴	
اتمام فونداسیون	۱۴		۸		۵		۵	
اتمام اسکلت	۴۹		۱۵		۸		۸	
اتمام سفت کاری	۱۲		۲۰		۱۲		۱۲	
اتمام تاسیسات توکار مکانیکی	۱		۲		۸		۳۰	
اتمام تاسیسات توکار برقی	۱		۲		۲۰		۰	
اتمام نماسازی خارجی ساختمان	۲		۱۵		۰		۰	
اتمام نازک کاری	۱		۲۵		۸		۱۰	
اتمام تاسیسات روکار مکانیکی	۱		۲		۸		۱۵	
اتمام تاسیسات روکار برقی	۱		۲		۱۵		۰	
پایان عملیات اجرایی	۲		۱		۸		۱۲	
جمع	۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضا شرکت مجری