



فرم ساختار شکست - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

ویرایش آذرماه ۱۴۰۲

شماره پرونده : - گروه ساختمانی " ج " - (بر حسب درصد)

مرحله ساختمانی	سازه	پیشرفت کار	معماری	پیشرفت کار	برق	پیشرفت کار	مکانیک	پیشرفت کار
بررسی های مقدماتی و اعلام آمادگی/اتمام تخریب	۴		۳		۴		۴	
اتمام گودبرداری	۱۶		۵		۵		۵	
اتمام فونداسیون	۱۷		۸		۶		۵	
اتمام اسکلت	۴۵		۱۹		۶		۸	
اتمام سفت کاری	۱۰		۲۰		۴		۱۰	
اتمام تاسیسات توکار مکانیکی	۰		۲		۰		۲۸	
اتمام تاسیسات توکار برقی	۰		۲		۱۰		۰	
اتمام نماسازی خارجی ساختمان	۳		۱۵		۲		۰	
اتمام نازک کاری	۱		۲۳		۱۷		۱۰	
اتمام تاسیسات روکار مکانیکی	۱		۱		۵		۱۵	
اتمام تاسیسات روکار برقی	۱		۱		۳۳		۰	
پایان عملیات اجرایی	۲		۱		۸		۱۵	
جمع	۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰	

مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده

مهر و امضا شرکت مجری